

未完成 全体のバランス 清掃	未完成
	全体の体裁
	清掃状況
汚れ 傷 ずれ	作業板の汚れ
	作業パネルへの傷
	レセプタクルカバーのずれ
ブレーカー遮断 PL点灯状態 極性間違い	誤接続試験時のブレーカー遮断
	ランプの状態
	極性の誤り
	課題通りの点滅区分
傾き	ブレーカー、露出器具、分電盤、金属管の傾き
器具の破損 取付け状況	器具の破損（使用可能）
	器具の破損（使用不可）
	器具の取付け状況
	器具の取付け位置（埋込等）
	分電盤用木板の取付け状況
アウトレットボックス スイッチボックス	水平・垂直に取付けてあるか（BOX、塗代、枠）
	固定ネジの不足
	取付けがしっかりしているか
	ゴムブッシング取付
	ロックアウトの不要な打ち抜き
PF管	管の差込不足
	管の蛇行・浮き・S立ち上げ
	曲げ状態
	コネクタの取付け不良
	ボックスへの取付け位置
	サドルの使用状況
	サドルの取付け不良
	ロックナット
	ブッシングの付け忘れ
	PF管とケーブルの接触
金属管	管の差込不足
	管の蛇行・浮き・S立ち上げ
	曲げ状態
	管のつぶれ・傷
	コネクタの取付け忘れ
	コネクタの取付け不良
	ロックナットの状態
	ブッシングの付け忘れ
	ボックスへの取付け位置
	サドルの使用状況
	サドルの取付け不良
	ビス止め状況
	ロックナット

管内の接続状況	引込み方法の状況電線
配線 (VVF)	VVFのねじれ、蛇行、浮き、たるみ、S立上
	VVF外装被覆のキズ
	ステップルの使用状態
	ステップルの状態
	ステップルの打込過不足
	ステップルの位置、バランス
	ケーブルの90度曲げ状況
器具結線 露出器具	VVFの取入れ状況
	連用器具取付け枠の取付け状況
	VVFの外装被覆のキズ
	IV、VVF心線被覆のキズ (露出器具)
	IV、VVF心線のキズ
	器具端子への電線の色違い
	露出器具内の電線長さ
	露出器具への結線
	露出器具の電線処理
露出器具のカバー忘れ	
器具結線 埋込器具	埋込み器具への結線
	配線用遮断器への結線
	露出器具・接地 (端子台) への接続
	分電盤のIV、VVF処理
	VVFの外装被覆のキズ
	IV、VVF心線被覆のキズ (埋込器具)
	IV、VVF心線のキズ
	VVF心線被覆の長さ
	VVF外装の引き込み長さ
	電線処理
	平行配線
電線相互接続	スリーブの圧着ダイス不適合
	スリーブが上下逆
	スリーブの上下の心線
	スリーブのキズ
	スリーブ接続の心線の端末処理
	スリーブ用絶縁キャップの忘れ、器具接触
	スリーブ用絶縁キャップの状況
	差込コネクタの差込不足
	差込コネクタの心線の露出
	差込コネクタの差込本数と電線数の相違

令和8年度 若年者ものづくり競技大会 近畿地区予選大会 電気工事職種 審査項目3

墨出	基準墨の水平・垂直
	寸法相違
	不必要な墨付け(チョークライン)
競技姿勢 追加支給 作業時間	災害
	不安全行為
	材料・工具の踏みつけ
	材料・工具の置き場所 工具・道具の落下
	材料・工具の整理・整頓
	作業妨害
	器具の補給材料の補給
	作業時間105分、清掃、整頓を含む